

CONSEIL GÉNÉRAL DU 18 JUIN 2024

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Par la présente et pour faire suite à l'acceptation du préavis de l'agrandissement du Collège de la Pra - phase 2 du 21 juin 2022, nous avons le plaisir de vous apporter ici quelques informations concernant l'avancement des travaux depuis le dernier Conseil du mois de mars :

Situation financière :

Préavis 2/2022 – Crédit de construction	CHF 15'839'200.00
--	--------------------------

Total des coûts à ce jour	CHF 19'685'753.15
---------------------------	-------------------

Déductions des coûts des éléments hors préavis 2/2022

Préavis 4/2019 – Mobilité	- CHF 150'000.00
---------------------------	------------------

Préavis 4/2020 – Crédit d'étude	- CHF 1'140'000.00
---------------------------------	--------------------

Préavis 4/2023 – Panneaux solaires	- CHF 572'000.00
------------------------------------	------------------

Coûts du contracting EKZ (<i>pris en charge dans le budget communal</i>)	- CHF 144'000.00
--	------------------

Coûts du bassin (<i>pris en charge dans le budget communal</i>)	- CHF 70'022.35
---	-----------------

Total des coûts du préavis 2/2022 à ce jour	CHF 17'609'730.80
--	--------------------------

Dépassement actuel sur le préavis 2/2022	CHF 1'770'530.80
---	-------------------------

Ceci représente un pourcentage de dépassement de **11.18%**.

De ce fait, la Municipalité devra lors du prochain Conseil, préparer un préavis lié à une augmentation des coûts de la réalisation dudit projet.

À noter que dans le montant du dépassement sont inclus :

Renchérissment de la TVA	CHF 45'000.00
--------------------------	---------------

Renchérissment des matériaux	CHF 368'969.95
------------------------------	----------------

Renchérissment dû aux terrassements	CHF 368'252.95
-------------------------------------	----------------

Faillite de D'Orlando	CHF 516'912.80
-----------------------	----------------

Divers coûts	CHF 61'486.30
--------------	---------------

Total	CHF 1'360'622.00
-------	------------------

La différence de CHF 409'908.80 vient des plus-values des offres complémentaires signées par le maître d'ouvrage.

Je vous remercie pour votre attention et bien entendu la Municipalité se tient à votre disposition en cas de questions.

Pour le conseil général du 18 juin 2024/FD